

截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表

单位：万元

部门名称	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模（万元）	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限（年）	项目名称	债券资产类型	债券项目情况				形成资产情况	建设进度及运营情况	备注
										项目总投入	项目已实现投入	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排			
广西柳州市水务投资集团有限公司	2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	2405842	污染防治	2,100.00	2024年9月9日	2.36	20	广西柳州市水环境治理项目	节能环保	89665.3		20,000.00	2,100.00	是	在建	

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。

附件4

截至2024年末发行的新增政府专项债券

单位：亿元

序号	截至2024年末新增专项债券资金收入		截至2024年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		2.00		0.21
4	2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	2.00	211节能环保支出	0.21

附件2



柳州市2024年新增政府债券信息公开情况表

填表单位（盖章） 2025-6-30

序号	使用债券资金单位名称	公开的文件名称	公开网址	公开日期	备注
1	广西柳州市水务投资集团有限公司	截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表、截至2024年末发行的新增政府专项债券资金收支情况表		2025年6月30日	



2024 年专项债券项目绩效目标自评表

项目编号(地方政府债务管理系统)	45020019D0000000053001				
项目名称	广西柳州市水环境治理项目				
债券名称	2024 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2024 年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）广西柳州市水环境治理项目				
项目单位	广西柳州市水务投资集团有限公司				
项目单位主管部门	柳州市国有资产监督管理委员会				
项目性质	新建项目(√) 续建项目()				
开工及收益实现时间	开工时间	2020.3	竣工时间	2025.12	项目收益实现时间 2026.1
项目实施进度安排	柳江拉堡污水处理厂二期及深度处理工程建安投资 7996 万元，土建设备完成产值约 6300 万已完成 80%，中欧产业园污水提升泵站合同价为 2089 万，完成产值约 1100 万，完成率约 52%。				



广西柳州市水环境治理项目的建设，将明显改善柳州市的生态环境和投资环境，提高人民的生活水平，保障人民身体健康，保护柳江水环境，提升柳州的城市整体形象，可积极有效的推进柳州市碧水蓝天工程的实施，有利于城市的可持续发展，具有良好的环境效益和社会经济效益。因此，该项目的建设具有极其重大的现实意义，是非常必要的，也是非常紧迫的。		可行性和必要性	
新增污水处理能力 6.5 万立方米/日，提标改造规模 70.5 万立方米/日，新增污泥处置能力 300 立方米/日，新建污水管网 3 公里，污水提升泵站 1 座。		实施（建设）内容	
项目总体绩效目标	完成广西柳州市水环境治理项目建设		
中期绩效目标 (2024-2025 年)	2024 年 10 月完成阳和污水处理厂深度处理工程试运行工作。 2024 年 12 月完成柳江拉堡污水处理厂二期及深度处理工程完工及试运行工作。 2024 年 12 月完成城区污水收集系统——中欧产业园污水泵站完工及试运行工作。 2025 年 6 月完成龙泉山污水处理厂深度处理工程完工及试运行工作。 2025 年 8 月完成白沙污水处理厂深度处理工程完工及试运行工作。 2025 年 9 月完成柳东新区官塘污水处理厂二期完工及试运行工作。 2025 年 12 月完成污泥处置工程完工及试运行工作。		
自评得分(满分 100 分)	100	专项债支出进度 (10 分)	10



一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标 (50分)	产出数量	新增污水处理能力6.5万立方米/日，提标改造规模70.5万立方米/日，新增污泥处置能力300立方米/日，新建污水管网3公里，污水提升泵站1座。新增污水处理能力6.5万立方米/日，提标改造规模70.5万立方米/日，新增污泥处置能力300立方米/日，新建污水管网3公里，污水提升泵站1座。	≥74.5万立方米/日 20	完成建设	无偏差
		产出质量	项目竣工验收合格率	100%	合格率100%	无偏差
		产出时效	建设年限 按时还本付息率	≤5年 100%	小于建设年限 按时还本付息	无偏差
		产出成本	项目总投资	≤89665.27万元	小于项目总投资	无偏差



效果指标 (30分)	经济 效益	债券存续期间产生约 11.81亿元项目总收 益	≥11.81 亿元	10	已完成	无偏差
	社会 效益	改善柳州市的水污染 问题	得到改善	5	已完成	无偏差
	生态 效益	削减排入柳江的污染 物(BOD、COD、SS、 TN、TP、氨氮),污 水厂污泥也得以减量 化、无害化、资源化、 安全化处置,其环境 效益是显著的。	效果显著	10	已完成	无偏差
	可持续 影响	社会稳定性	持续促进 社会稳定	5	已完成	无偏差
	满意度	社会公众满意度	≥95%	10	已完成	无偏差
	社会公众 或服务对 象满意度 (10分)					